

令和6年1月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100 ㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50 ㎡／日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破砕残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		1月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	102
	中間処理残渣(t)	15
	—	—
埋立ごみ量 (t)		117
埋立ごみ量 (㎡)		158
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		158
埋立残余容量 (㎡)		9,775

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	7.9	8.1	—	—
BOD(mg/L)	3.6	4.1	—	—
SS (mg/L)	6.7	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	—	6.2	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	460	—	—
電気伝導率(mS/㎡)	—	—	8.2	4.7
塩化物イオン(mg/L)	—	—	12	21
※採取日 令和6年1月24日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○							○				
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○							○						

令和6年3月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100 ㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50 ㎡／日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破砕残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		3月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	96
	中間処理残渣(t)	26
	—	—
埋立ごみ量 (t)		122
埋立ごみ量 (㎡)		159
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		159
埋立残余容量 (㎡)		9,486

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	8	8.3	—	—
BOD(mg/L)	9.5	7.6	—	—
SS (mg/L)	9.5	2	—	—
窒素含有量(mg/L)	—	3.8	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	390	2	—	—
電気伝導率(mS/㎡)	—	—	8.1	4.6
塩化物イオン(mg/L)	—	—	12	21
※採取日 令和6年3月8日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○							○							○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
					○							○			

令和6年4月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100 ㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50 ㎡／日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破砕残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		4月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	133
	中間処理残渣(t)	50
	—	—
埋立ごみ量 (t)		183
埋立ごみ量 (㎡)		247
覆土量 (t)		86
覆土量 (㎡)		54
埋立容量 (㎡)		301
埋立残余容量 (㎡)		9,185

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	7.3	8	—	—
BOD(mg/L)	310	41	—	—
SS (mg/L)	21	3	—	—
窒素含有量(mg/L)	—	25	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	5	—	—
電気伝導率(mS/㎡)	—	—	6.3	48
塩化物イオン(mg/L)	—	—	9	20
※採取日 令和6年4月12日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○							○				
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○							○						

令和6年5月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100 ㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50 ㎡／日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破砕残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		5月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	113
	中間処理残渣(t)	27
	—	—
埋立ごみ量 (t)		140
埋立ごみ量 (㎡)		189
覆土量 (t)		33
覆土量 (㎡)		21
埋立容量 (㎡)		210
埋立残余容量 (㎡)		8,975

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	7.7	8	—	—
BOD(mg/L)	98	27	—	—
SS (mg/L)	27	1	—	—
窒素含有量(mg/L)	—	60	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	650	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	6.5	49
塩化物イオン(mg/L)	—	—	9	20
※採取日 令和6年5月10日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○							○						
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○							○							○	

令和6年6月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100 ㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50 ㎡／日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破砕残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		6月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	116
	中間処理残渣(t)	46
	—	—
埋立ごみ量 (t)		162
埋立ごみ量 (㎡)		219
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		219
埋立残余容量 (㎡)		8756

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	7.8	8	—	—
BOD(mg/L)	81	92	—	—
SS (mg/L)	24	1	—	—
窒素含有量(mg/L)	—	51	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	0	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	6.5	50
塩化物イオン(mg/L)	—	—	9	19
※採取日 令和6年6月7日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
						○							○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
				○							○				

令和6年7月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100 ㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50 ㎡／日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破砕残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		7月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	153
	中間処理残渣(t)	36
	—	—
埋立ごみ量 (t)		189
埋立ごみ量 (㎡)		256
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		256
埋立残余容量 (㎡)		8,500

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	7.9	7.8	—	—
BOD(mg/L)	80	10	—	—
SS (mg/L)	32	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	—	42	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	20,000	600	—	—
電気伝導率(mS/㎡)	—	—	7.2	4.4
塩化物イオン(mg/L)	—	—	11	19
※採取日 令和6年7月12日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○							○				
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○							○						

令和6年9月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100 ㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50 ㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		9月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	119
	中間処理残渣(t)	46
	—	—
埋立ごみ量 (t)		165
埋立ごみ量 (㎡)		223
覆土量 (t)		140
覆土量 (㎡)		88
埋立容量 (㎡)		311
埋立残余容量 (㎡)		7,905

2. 水質検査の状況(毎月)

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	7.9	8	—	—
BOD(mg/L)	200	21	—	—
SS(mg/L)	48	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	—	52	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	240	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	66	44
塩化物イオン(mg/L)	—	—	10	16
※採取日 令和6年9月6日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況、遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○							○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
			○							○					

5. 水質検査の状況（年1回）

(1) 放流水

		放流水		放流水	
ノルマルヘキサン抽出物含有量（総炭素）	m g/L	0.5未満	ジクロロメタン	m g/L	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物含有量（有機物抽出物）	m g/L	0.5未満	四塩化炭素	m g/L	0.002未満
フェノール類含有量	m g/L	0.1未満	1,2-ジクロロエタン	m g/L	0.004未満
銅含有量	m g/L	0.01未満	1,1-ジクロロエチレン	m g/L	0.02未満
亜鉛含有量	m g/L	0.02	1,1,1-トリクロロエタン	m g/L	0.03未満
溶解性鉄含有量	m g/L	0.3未満	1,1,2-トリクロロエタン	m g/L	0.006未満
溶解性マンガン含有量	m g/L	0.1未満	1,3-ジクロロプロペン	m g/L	0.002未満
クロム含有量	m g/L	0.01	チウラム	m g/L	0.006未満
炭含有量	m g/L	0.1	シマジン	m g/L	0.003未満
カドミウム及びその化合物	m g/L	0.003未満	チオベンカルブ	m g/L	0.02未満
シアン化合物	m g/L	0.1未満	ベンゼン	m g/L	0.01未満
有機燐化合物	m g/L	0.1未満	セレン及びその化合物	m g/L	0.01未満
鉛及びその化合物	m g/L	0.001未満	ほう素及びその化合物	m g/L	0.01
六価クロム化合物	m g/L	0.005未満	ふっ素及びその化合物	m g/L	0.08未満
砒素及びその化合物	m g/L	0.01未満	アセト・アミン化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	m g/L	3.7
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	m g/L	0.0005未満	1,4-ジオキサン	m g/L	0.05未満
アルキル水銀化合物	m g/L	不検出	シス-1,2-ジクロロエチレン	m g/L	0.04未満
ポリ塩化ビフェニル	m g/L	0.0005未満	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.0009
トリクロロエチレン	m g/L	0.01未満			
テトラクロロエチレン	m g/L	0.01未満			

※採取日 令和6年9月6日

(2) 周边地下水

		地下水 上流	地下水 下流			地下水 上流	地下水 下流
アルキル水銀	m g/L	不検出	不検出	1,1-ジクロロエチレン	m g/L	0.01未満	0.01未満
総水銀	m g/L	0.0005未満	0.0005未満	1,2-ジクロロエチレン	m g/L	0.004未満	0.004未満
カドミウム	m g/L	0.0003未満	0.0003未満	1,1,1-トリクロロエタン	m g/L	0.001未満	0.001未満
鉛	m g/L	0.001未満	0.001未満	1,1,2-トリクロロエタン	m g/L	0.0006未満	0.0006未満
六価クロム	m g/L	0.005未満	0.005未満	1,3-ジクロロプロペン	m g/L	0.0002未満	0.0002未満
砒素	m g/L	0.002未満	0.002未満	チウラム	m g/L	0.0006未満	0.0006未満
全シアン	m g/L	不検出	不検出	シマジン	m g/L	0.0003未満	0.0003未満
ポリ塩化ビフェニル	m g/L	不検出	不検出	チオベンカルブ	m g/L	0.002未満	0.002未満
トリクロロエチレン	m g/L	0.001未満	0.001未満	ベンゼン	m g/L	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	m g/L	0.001未満	0.001未満	セレン	m g/L	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	m g/L	0.002未満	0.002未満	1,4-ジオキサン	m g/L	0.005未満	0.005未満
四塩化炭素	m g/L	0.0002未満	0.0002未満	クロロエチレン	m g/L	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	m g/L	0.0004未満	0.0004未満	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.054	0.16
※採取日 令和6年9月6日							

令和6年10月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100 ㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50 ㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		10月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	120
	中間処理残渣(t)	45
	—	—
埋立ごみ量(t)		165
埋立ごみ量(㎡)		223
覆土量(t)		24
覆土量(㎡)		15
埋立容量(㎡)		238
埋立残余容量(㎡)		7,667

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	8	8.2	—	—
BOD(mg/L)	35	2	—	—
SS(mg/L)	29	1	—	—
窒素含有量(mg/L)	—	66	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	58	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	68	48
塩化物イオン(mg/L)	—	—	10	21
※採取日 令和6年10月4日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○							○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○							○							

令和6年11月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100 ㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50 ㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		11月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	104
	中間処理残渣(t)	47
	—	—
埋立ごみ量(t)		151
埋立ごみ量(㎡)		204
覆土量(t)		0
覆土量(㎡)		0
埋立容量(㎡)		204
埋立残余容量(㎡)		7,463

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	8	8.2	—	—
BOD(mg/L)	99	3.4	—	—
SS(mg/L)	46	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	—	30	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	10,000	82	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	6.7	48
塩化物イオン(mg/L)	—	—	10	19
※採取日 令和6年11月15日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○							○							○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
					○							○			

令和6年12月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	上坂 光		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡／日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿+砂ろ過+消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		12月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	106
	中間処理残渣(t)	31
	—	—
埋立ごみ量 (t)		137
埋立ごみ量 (㎡)		185
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		185
埋立残余容量 (㎡)		7,278

2. 水質検査の状況

	流入水	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	8	8.2	—	—
BOD(mg/L)	43	15	—	—
SS(mg/L)	60	<1	—	—
窒素含有量(mg/L)	—	32	—	—
大腸菌群数(個/㎡)	—	0	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—	6.5	42
塩化物イオン(mg/L)	—	—	10	18
※採取日 令和6年12月6日				

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○							○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
			○							○					