

令和7年4月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	山田 康之		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	遮水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		4月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	0
	中間処理残渣(t)	6
	—	—
埋立ごみ量 (t)		6
埋立ごみ量 (㎡)		8
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		8
埋立残余容量 (㎡)		41,283

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	6.5	—	—
BOD(mg/L)	0.6	—	—
SS(mg/L)	6	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	48	75
塩化物イオン(mg/L)	—	23	8
※採取日 令和7年4月11日			

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、遮水工、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○							○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○							○							

令和7年6月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	山田 康之		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	遮水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		6月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	21
	中間処理残渣(t)	7
	—	—
埋立ごみ量 (t)		28
埋立ごみ量 (㎡)		38
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		38
埋立残余容量 (㎡)		41,237

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	7.1	—	—
BOD(mg/L)	0.6	—	—
SS(mg/L)	5	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	36	82
塩化物イオン(mg/L)	—	24	8
※採取日 令和7年6月6日			

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、遮水工、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○							○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
			○							○					